

Přehled investičních akcí odboru nemovitostí a investic (ONI) - rok 2020

Poř.č.	Název investiční akce	Aktuální stav akce	Předpokládaný termín dokončení aktuálního stavu akce	Poznámka
1.	Oprava chodníku ulice Sídliště Za Chlumem (křižovatka s ulicí ČSA)	Převod akce na rok 2021	III.21	Dle požadavků rady města
2.	Oprava chodníku ulice Sídliště Za Chlumem - kolem výtopny podél ČSA	Dokončeno	X.20	Dle požadavků rady města
3.	Oprava chodníku ulice Havířská (u DDM)	Dokončeno	X.20	Dle požadavků rady města
4.	Oprava chodníku ulice Bílinská (od MÚ k nádraží ČD)	Převod akce na rok 2021	III.21	Dle požadavků rady města
5.	Oprava chodníku ulice Studentská	Převod akce na rok 2021	III.21	Dle požadavků rady města
6.	Oprava chodníku ulice Síbova (před Bowlingem)	Převod akce na rok 2021	III.21	Dle požadavků rady města
7.	Oprava chodníku ulice Síbova	Převod akce na rok 2021	III.21	Dle požadavků rady města
8.	Oprava chodníku ulice Čapkova	Dokončeno	XI.20	Dle požadavků rady města
9.	Oprava chodníku ulice Litoměřická	Převod akce na rok 2021	III.21	Dle požadavků rady města
10.	Oprava chodníku za MŠ Za Chlumem k ulici Chlumská	Dokončeno	XI.20	Dle požadavků rady města
11.	Oprava chodníku ulice Jiráskova	Převod akce na rok 2021	III.21	Dle požadavků rady města
12.	Oprava chodníku ulice Mírová	Převod akce na rok 2021	III.21	Dle požadavků rady města
13.	Oprava chodníku ulice Tylova	Převod akce na rok 2021	III.21	Dle požadavků rady města
14.	Oprava chodníku ulice Palackého	Převod akce na rok 2021	III.21	Dle požadavků rady města
15.	Oprava chodníku ulice Sokolská	Převod akce na rok 2021	III.21	Dle požadavků rady města
16.	Oprava chodníku ulice Důlní	Převod akce na rok 2021	III.21	Dle požadavků rady města
17.	Oprava schodiště na rohu ulic Studentská a Teplická	Dokončeno	X.20	Dle požadavků občanů
18.	Oprava přístupové komunikace před garážovým stáním ulice Čapkova	Dokončeno	IX.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
19.	Vybudování přechodu pro chodce - ulice Sídliště Za Chlumem	Dokončeno	VII.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020

Přehled investičních akcí odboru nemovitostí a investic (ONI) - rok 2020

Poř.č.	Název investiční akce	Aktuální stav akce	Předpokládaný termín dokončení aktuálního stavu akce	Poznámka
20.	Vybudování ostrůvku přes silnici 1/13 u fotbalového hřiště	Přípravná fáze	III.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
21.	Výstavba nového chodníku ulice Mostecká od městského hřbitova	Dokončeno	XII.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
22.	TDS - Napojení komunikace Bílina - Kostomlaty II. etapa	Probíhající realizace	V.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
23.	Rozšíření parkoviště Sídliště Za Chlumem blok 3 a 4	Dokončeno	XII.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
24.	Vybudování chodníku v ulici Tyršova	Zrušeno	IX.20	Dle rozhodnutí vedení města
25.	Rozšíření chodníku ulice Petra Bezruče	Příprava technické dokumentace (projektová dokumentace apod.)	IV.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
26.	Oprava římsy pod okapy, komínů a výměna okapů a svodů ZŠ Lidická	Převod akce na rok 2021	X.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
27.	Výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním pozemních staveb - I.	Probíhající realizace	XII.21	Dle požadavků rady města
28.	Výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním pozemních staveb -II.	Probíhající realizace	XII.21	Dle požadavků rady města
29.	Výkon stálého technického dozoru stavebníka nad prováděním dopravních staveb	Probíhající realizace	XII.21	Dle požadavků rady města
30.	Oprava běžecké dráhy ZŠ Aléská	Převod akce na rok 2021	V.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
31.	Oprava betonové plochy před ZŠ Aléská	Příprava technické dokumentace (projektová dokumentace apod.)	V.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
32.	Rekonstrukce jídelny ZŠ Za Chlumem	Dokončeno	VIII.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
33.	Zřízení odborných učeben a bezbariérového řešení ZŠ Lidická	Dokončeno	IX.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
34.	Zřízení odborných učeben a bezbariérového řešení ZŠ Za Chlumem	Dokončeno	IX.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
35.	Rekonstrukce kotelny ZŠ Lidická	Dokončeno	X.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
36.	Modernizace strojovny vytápění ZŠ Aléská	Dokončeno	IX.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
37.	Vybudování oplocení ZŠ Za Chlumem	Příprava dokladové dokumentace (stanoviska, vyjádření a povolení příslušných orgánů)	III.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
38.	Rekonstrukce budovy ZUŠ - fasáda, okna, střecha	Příprava dokladové dokumentace (stanoviska, vyjádření a povolení příslušných orgánů)	III.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020

Přehled investičních akcí odboru nemovitostí a investic (ONI) - rok 2020

Poř.č.	Název investiční akce	Aktuální stav akce	Předpokládaný termín dokončení aktuálního stavu akce	Poznámka
39.	Úprava vstupu mezi 1. a 2. patrem ZUŠ Gustava Waltera	Přípravná fáze	V.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
40.	Napojení na veřejnou kanalizaci - Mírové náměstí č.p. 21	Přípravná fáze	V.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
41.	Výměna lavic v letním kině	Příprava technické dokumentace (projektová dokumentace apod.)	I.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
42.	Demolice olejového hospodářství plavecké haly	Dokončeno	IX.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
43.	Demolice správního objektu koupaliště	Příprava technické dokumentace (projektová dokumentace apod.)	I.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
44.	Vybavení sportoviště pro psy – Psí škola, Bílina	Příprava dokladové dokumentace (stanoviska, vyjádření a povolení příslušných orgánů)	I.21	Dle požadavků vedení města
45.	Oprava dětského dopravního hřiště ulice Teplické předměstí	Zrušeno	IX.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
46.	Novostavba správního objektu s bytovou jednotkou pro areál koupaliště Kyselka na p.p.č. 1916/1, 1916/2, 1915/4, 1916/34 a 1916/35 v	Příprava technické dokumentace (projektová dokumentace apod.)	I.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
47.	Vybudování oplocení hřiště Fügnerova	Příprava technické dokumentace (projektová dokumentace apod.)	II.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
48.	Rekonstrukce kanalizace Hornické nemocnice s poliklinikou	Příprava technické dokumentace (projektová dokumentace apod.)	I.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
49.	Rekonstrukce sociálního zařízení Hornické nemocnice s poliklinikou	Probíhající realizace	I.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
50.	Vybudování veřejného osvětlení podél cesty od letního kina	Příprava dokladové dokumentace (stanoviska, vyjádření a povolení příslušných orgánů)	I.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
51.	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ulici 5. května č.p. 268 - 269	Dokončeno	XI.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
52.	Umístění pinpongového stolu hřiště Kyselská	Dokončeno	VII.20	Dle požadavků občanů
53.	Stojany na kola Mírové náměstí	Dokončeno	X.20	Dle požadavků rady města
54.	Opravy v plavecké hale	Dokončeno	IX.20	Dle požadavku technických služeb
55.	Snížení energetické náročnosti bytových domů v ulici 5. května č.p. 270 - 271	Dokončeno	XI.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
56.	Izolace sklepa objektu v ulici Důlní 399	Zrušeno		Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
57.	Dům s pečovatelskou službou - generální oprava bytu č.27	Dokončeno	XI.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020

Přehled investičních akcí odboru nemovitostí a investic (ONI) - rok 2020

Poř.č.	Název investiční akce	Aktuální stav akce	Předpokládaný termín dokončení aktuálního stavu akce	Poznámka
58.	Demolice zemědělské stavby v ulici Boženy Němcové	Dokončeno	X.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
59.	Rozšíření kamerových bodů	Dokončeno	VIII.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
60.	Oprava ochozu radniční věže	Převod akce na rok 2021	V.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
61.	Stavební úpravy objektu Městské policie	Příprava technické dokumentace (projektová dokumentace apod.)	IV.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
62.	Přístavba multifunkčního objektu - Dům s pečovatelskou službou	Probíhající realizace	IV.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
63.	ZŠ Lidická - sledování technického stavu budovy a následně oprava fasády a střechy tělocvičny)	Dokončeno	VII.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
64.	ZŠ Aléská - oprava prasklých zdí v přízemí, opadávání omítky (zřídly, kanceláře, sborovny)	Dokončeno	VII.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
65.	ZŠ Lidická - sanační práce	Dokončeno	X.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
66.	ZŠ Za Chlumem - úprava dílen (technický klub)	Dokončeno	VII.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
67.	Letní kino - úprava prostoru před pódiem	Dokončeno	VII.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
68.	Revitalizace Pohádkového lesa	Přípravná fáze	VIII.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
69.	HNsP - rozšíření parkoviště	Příprava technické dokumentace (projektová dokumentace apod.)	IV.21	Dle požadavků vedení města
70.	HNsP - stavební úpravy místnosti Dentální hygieny	Dokončeno	X.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
71.	Rekonstrukce bytové jednotky, Důlní 399	Probíhající realizace	XI.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
72.	TDS - Rekonstrukce školní jídelny, ZŠ Za Chlumem, Bílina	Dokončeno	VIII.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
73.	TDS - Přístavba multifunkčního objektu s pečovatelskou službou	Probíhající realizace	IV.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
74.	TDS - Odborné učebny a bezbatiérová řešení ZŠ Lidická a ZŠ Za Chlumem, Bílina	Dokončeno	XI.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
75.	Vybudování chodníků v ulici Pivovarská	Dokončeno	X.20	Dle požadavků občanů
76.	Zpomalovací práh v ulici 5. května	Příprava technické dokumentace (projektová dokumentace apod.)	IV.21	Dle požadavků rady města

Přehled investičních akcí odboru nemovitostí a investic (ONI) - rok 2020

Poř.č.	Název investiční akce	Aktuální stav akce	Předpokládaný termín dokončení aktuálního stavu akce	Poznámka
77.	Kompletní výměna bytového jádra - Sociální zařízení ve volném bytě č .48, Síliště Za Chlumem č.p. 751, Bílina	Probíhající realizace	X.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
78.	TDS - Oprava ploch u garáží hromadného stání v ulici Čapkova - vrchní patro	Dokončeno	IX.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
79.	Revitalizace areálu Kyselka - mobiliář	Příprava dokladové dokumentace (stanoviska, vyjádření a povolení příslušných orgánů)	II.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
80.	Oprava povrchu parkovací plochy a opěrné zídky - garáže Mostecká č.parc. 1789/1	Příprava technické dokumentace (projektová dokumentace apod.)	XII.20	Dle požadavků občanů
81.	Oprava a zprovoznění kašny na Mírovém náměstí	Dokončeno	VIII.20	Dle požadavků vedení města
82.	Oprava povrchu chodníku Teplická ulice, část od ul. Havířská - k ul. Čsl. Armády	Dokončeno	XII.20	Dle požadavků občanů
83.	Podzemní kontejnery Radniční ulice	Příprava dokladové dokumentace (stanoviska, vyjádření a povolení příslušných orgánů)	XII.20	Dle požadavků vedení města
84.	Projektová dokumentace - cyklistická trasa T 02.1 Hrobčice zastávka – Bílina zahrádky	Přípravná fáze	I.21	Dle požadavků vedení města
85.	Projektová dokumentace - cyklistická trasa T16.1 ulice Pod Bořní – zelená turistická trasa KČT – chata Pod Bořeněm	Přípravná fáze	II.21	Dle požadavků vedení města
86.	Zahradní domek a garáž v DDM	Dokončeno	XI.20	Dle požadavků vedení města
87.	Projektová dokumentace - oprava střech garáží ulice Seifertova	Převod akce na rok 2021	IV.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
88.	Projektová dokumentace - zřízení 4 ks lamp veřejného osvětlení v Pohádkovém lese	Dokončeno	XII.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
89.	Projektová dokumentace - rekonstrukce střechy Tyršova 320	Dokončeno	IX.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
90.	Projektová dokumentace - výměna oken Mírové náměstí	Převod akce na rok 2021	V.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
91.	Projektová dokumentace - rekonstrukce odborných ambulancí	Zrušeno	X.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
92.	Projektová dokumentace - rekonstrukce ambulance RHB	Zrušeno	X.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
93.	Projektová dokumentace - rekonstrukce vzduchotechniky a elektroinstalace v zázemí Městského divadla	Příprava technické dokumentace (projektová dokumentace apod.)	XII.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
94.	Projektová dokumentace - ZŠ Za Chlumem, rekonstrukce střechy	Příprava technické dokumentace (projektová dokumentace apod.)	XII.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
95.	Projektová dokumentace - ZŠ Aléská, rekonstrukce střechy	Příprava technické dokumentace (projektová dokumentace apod.)	XII.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020

Přehled investičních akcí odboru nemovitostí a investic (ONI) - rok 2020

Poř.č.	Název investiční akce	Aktuální stav akce	Předpokládaný termín dokončení aktuálního stavu akce	Poznámka
96.	Projektová dokumentace - spojovací chodník Pražská ulice - Žižkovo údolí	Přípravná fáze	II.21	Dle požadavků občanů
97.	Projektová dokumentace - Mírové náměstí č.p.21, vybudování výtahu v budově	Dokončeno	VII.20	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
98.	Projektová dokumentace - Zimní stadion, celková rekonstrukce	Převod akce na rok 2021	V.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
99.	Projektová dokumentace - Autokemp a koupaliště, celková rekonstrukce	Přípravná fáze	I.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
100.	Projektová dokumentace - Tenisové dvorce, revitalizace	Probíhající realizace	XI.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
101.	Projektová dokumentace - vybudování skateparku	Příprava technické dokumentace (projektová dokumentace apod.)	IV.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
102.	Projektová dokumentace - oprava silnice v ulici Tyršova	Přípravná fáze	V.21	Dle požadavků vedení města
103.	Projektová dokumentace - napojení kanalizace z jímky do veřejné kanalizace - budova ZUŠ	Převod akce na rok 2021	V.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
104.	Projektová dokumentace - zajištění stavu hlavní budovy lázní	Probíhající realizace	III.21	Dle požadavků vedení města
105.	Architektonická studie - Rekonstrukce městského domu č.p. 23/12 na Mírovém náměstí v Bílině	Probíhající realizace	VI.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020
106.	Projektová dokumentace - rekonstrukce obřadní síně, hřbitovní zdi a kolumbária.	Přípravná fáze	II.21	Plánované akce dle rozpočtu roku 2020

Veřejné zakázky jsou zpracovány a evidovány prostřednictvím elektronického nástroje **E-ZAK:**

<https://zakazky.bilina.cz/>

Za Odbor nemovitostí a investic zpracovala: *Ing. Jaroslava Dušková*

Kontakt: investice@bilina.cz

Aktualizováno dne: 05.01.2021